UWC ADRIATIC
COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO O.N.L.U.S.

# DETERMINA 114/A.A. 2024-2025

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO PURNAMA HOUSE IN USO AL COLLEGIO DEL MONDO – CIG B262672834 – CUP D46J22000050002 – Autorizzazione al subappalto.**

PREMESSO che il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS (di seguito Collegio) è una Fondazione facente parte del movimento internazionale dei Collegi del Mondo Unito, che si propone di "unire i popoli, le nazioni e le culture per la pace e il futuro sostenibile attraverso l'istruzione" che ospita c.ca 190 studenti internazionali all'anno su base residenziale;

RICHIAMATI i contenuti della determina n. 235 del 5/07/2024 con oggetto "DETERMINA A CONTRARRE TRATTATIVA DIRETTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO PURNAMA HOUSE IN USO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO - ONLUS – CUP D46J22000050002 CIG: B262672834";

VISTO che:

- l'operatore economico Giovanni Cramer & Figli S.n.c con sede legale in Trieste Via Belpoggio n. 4, C.F: e P.IVA: 0010480328 è risultato aggiudicatario delle dette prestazioni, giusta determinazione n. 243 del 15/07/2024 a firma del RUP Khalid El Metaal, per un importo di € 145.777,10521 oltre IVA;
- in data 08/08/2024 è stato stipulato il relativo contratto, avente il numero Rep.n. 3/2024;
- in data in data 17.01.2025 è pervenuta da parte dell'operatore economico GIOVANNI CRAMER & FIGLI S.n.c con sede legale in Trieste Via Belpoggio n. 4, C.F: e P.IVA: 0010480328 la richiesta di proroga di ulteriori 60 giorni per la fine dei lavori in argomento;

DATO ATTO che i lavori in argomento sono in fase di svolgimento;

DATO ATTO che alla presente opera è stato attribuito il seguente codice CUP D46J22000050002

VISTE che le motivazioni indicate nella richiesta di proroga sono da considerarsi valide;

VISTO che il Direttore dei Lavori con nota di data 20/01/2025 con oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO PURNAMA HOUSE– CIG B262672834 – CUP D46J22000050002 - Proroga del termine di ultimazione dei lavori", ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di giorni 60;

## IL RETTORE

VISTI gli l'articoli 18, comma primo, 48, 49 e 50 comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. 36/2023 noto come Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il "Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture", approvato dal Consiglio di Amministrazione del Collegio in data 30.11.2018;

VISTO l'articolo 3comma terzo e l'art. 9 dello Statuto del Collegio;

## DETERMINA

1. Di concedere la proroga per l'ultimazione dei lavori in oggetto all'operatore economico GIOVANNI CRAMER & FIGLI S.n.c con sede legale in Trieste Via Belpoggio n. 4, C.F: e P.IVA: 0010480328, in riscontro alla richiesta pervenuta in data 17/01/2025, fissando il nuovotermine per la conclusione al 02 aprile 2025;;
2. DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto 21/01/2025 dall'operatore aggiudicatario delle prestazioni di cui in precedenza, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;

3. DI PUBBLICARE il presente atto secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Duino, 24.01.2025

Il Rettore

Responsabile Unico del Progetto

Dr. KHALID EL-METAAL

Khalid El-Metaal
Rettore

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*